

## CIS "Matera - Capitale europea della cultura 2019"

Cronoprogramma dei lavori per la realizzazione degli interventi

AMBITO TEMATICO	INTERVENTO	Mese - Anno															
		set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20		
PARCO DELLA STORIA DELL'UOMO	Parco della Storia dell'uomo - Civiltà Contadina Comunicazione e fruizione	Intervento concluso															
	Parco della Storia dell'uomo - Civiltà Contadina Lavori														→		
	Parco della Storia dell'uomo - Città dello Spazio														→		
	Parco della Storia dell'uomo - Preistoria						■										
PARCO DELLA STORIA DELL'UOMO	Parco della Storia dell'uomo - Civiltà rupestre						■										
PARCO DELLE CAVE	Il Sistema delle Cave														→		
BONIFICA	Bonifica della discarica in località la Martella														→		
RIQUALIFICAZIONE	Sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via san Pardo											■				→	
	Riqualificazione Via Gravina – Via Dante	Intervento concluso															
	Riqualificazione Aia del Cavallo											■				→	
	Riqualificazione percorso Matera Sud - Monumento Caduti XXI Settembre (Milizia) - Circonvallazione	Intervento concluso															
	Ingresso La Martella - via Vesuvio	Intervento concluso															
	Riqualificazione urbanistica Rione Agna (P.zza Sant'Agnese, P.zza delle Costellazioni, percorso Ofra, Le Piane)											■				→	
	Riqualificazione Rione Spine Bianche (Via Leopardi - Piazza S. Pio X)	Intervento concluso															
	Riqualificazione Rione Serra Rifusa – Piazzetta Via dei Sanniti e strade adiacenti – Via dei Peucezi	Intervento concluso															
	Riqualificazione Rione Acquarium, Rione Giada, Rione Arco											■				→	
SERVIZI PER LA MOBILITA' E L'ACCOGLIENZA	Interventi e servizi per l'analisi e il governo dei flussi turistici Linea A -Analisi previsionale	Intervento concluso															
	Linea B - Sistema di monitoraggio	■												■			

■ Tempi previsti dai rispettivi contratti d'appalto

■ Tempi stimati in sede di progettazione (appalti non ancora affidati)