



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER IL SUD

MINISTROSUD-0001038-P-28/05/2019

Ing. Antonio Nicoletti
Comune di Matera
Referente unico del CIS per il Comune di Matera
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
a.nicoletti@comune.mt.it

Dott. Ferdinando Ferrara
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione
dip.politichecoesione@pec.governo.it

Dott. Antonio Caponetto
Agenzia per la Coesione Territoriale
Direttore generale
direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

Arch. Dora Di Francesco
Referente Unico del CIS per il Ministero per i Beni e le
attività culturali
mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Dott.ssa Lucia Falsini
Referente Unico del CIS per il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

Dott. Canio Loguercio
Referente Unico del CIS per il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
segretariato.generale@pec.minambiente.it

Dott. Elio Manti
Referente Unico del CIS per la Regione Basilicata
dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it

Avv. Giovanni Portaluri
Referente unico del CIS per Invitalia
competitivitaeterritori@pec.invitalia.it

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER IL SUD

e,p.c.

Dott.ssa Valeria Capone
Ministro per il Sud
Capo di Gabinetto
gab.ministrolezzi@governo.it

Oggetto: Avvio procedura scritta ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del CIS per la rimodulazione delle Schede intervento 3E, 4E e 5F.

All'esito della riunione tenutasi il 9 maggio u.s. tra Invitalia e il Comune di Matera e alla successiva condivisione dei relativi contenuti, avvenuta con nota di Invitalia prot. 0061540 del 17/05/2019 e con nota del Comune di Matera prot. 0039360/2019 del 20/05/2019, si sottopone al Tavolo Istituzionale del CIS Matera l'approvazione delle schede intervento 3E, 4E e 5F, rimodulate in base al fabbisogno di risorse aggiuntive registrato in fase di attuazione degli interventi e allegate alla presente.

Dette rimodulazioni potranno essere operate con le risorse non utilizzate per la realizzazione dell'intervento 3F "Accesso Parco delle Chiese Rupestri" (pari a € 150.000,00 stanziata sulla medesima legge 205/2017), le cui finalità sono state soddisfatte nell'ambito dell'intervento relativo al Parco della storia dell'uomo - Civiltà rupestre, a parità di risorse stanziata.

In considerazione della strategicità degli interventi e dell'opportunità di garantire una rapida realizzazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del CIS, la proposta di rimodulazione si riterrà approvata in assenza di comunicazioni scritte entro cinque giorni dall'invio della presente.


Cordiali saluti

Allegati:

- Schede 3E, 4E e 5F rimodulate
- Nota Comune di Matera del 20/05/2019 di condivisione proposta rimodulazione
- Nota Invitalia del 17/05/2019 proposta rimodulazione

Sen. Barbara Lezzi

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019



COMUNE DI MATERA

IL SINDACO

Prot. 0039360

Data 20.05.2019

c.a. Spett.le Invitalia SpA
dott. Giovanni Portaluri
Referente Unico di Invitalia per il Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera "Capitale Europea della Cultura 2019"
Responsabile Competitività, Infrastrutture e Territori
Via Calabria 46
00187 Roma
Email: gportaluri@invitalia.it
Pec: competitivitaeterritori@pec.invitalia.it

E, p.c. Dott.ssa Valeria Capone
Ministro per il Sud
Capo di Gabinetto
Largo Chigi, 19
00187 - Roma (RM)
gab.ministrolezzi@governo.it

Oggetto:

Contratto Istituzionale di Sviluppo per Matera "Capitale Europea della Cultura 2019".
Riscontro nota protocollo n. 0061540 del 17/05/2019

Con la presente si riscontra la Vostra nota in oggetto, e si esprime parere favorevole alla rimodulazione proposta.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Sindaco
Raffaello de Ruggieri

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019



Avv. Raffaello De Ruggieri
Comune di Matera
Sindaco
Via Aldo Moro
75100 Matera (MT)
Comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

E p.c.

Ing. Antonio Nicoletti
Comune di Matera
Referente unico del CIS per il Comune
di Matera
Via Aldo Moro
75100 Matera (MT)
a.nicoletti@comune.mt.it

Dott.ssa Valeria Capone
Ministro per il Sud
Capo di Gabinetto
Largo Chigi, 19
00187 – Roma (RM)
gab.ministrolezzi@governo.it

Oggetto: Contratto Istituzionale di Sviluppo “Matera – capitale europea della cultura 2019”.

Gentile Sindaco,

in allegato alla presente le trasmetto un resoconto della riunione tenutasi il giorno 9 maggio u.s. tra Invitalia e il referente del CIS per il suo Comune, Ing. Antonio Nicoletti, che ci legge in copia. Nel resoconto troverà una breve disamina dello stato di attuazione degli interventi ricompresi nel CIS.

In particolare, le segnalo che per alcuni interventi, sono emersi fisiologici scostamenti tra i fabbisogni economici stimati inizialmente e quelli che si rendono effettivamente necessari nell'attuale fase realizzativa a seguito delle attività di progettazione.

Come riportato con maggior dettaglio nel resoconto su menzionato, per far fronte al maggior fabbisogno finanziario di alcuni interventi ed alla contestuale riduzione per altri, è opportuno rimodulare la distribuzione delle risorse tra gli interventi finanziati dalla legge 205/2017.

In considerazione del fatto che le finalità di miglioramento dell'accesso stradale al Parco delle chiese rupestri, originariamente previste nell'intervento “3F - Accesso al Parco delle chiese rupestri”, potranno essere conseguite nell'ambito dell'intervento “Parco della storia dell'uomo - Civiltà rupestre”, già in corso di attuazione, di seguito le riporto una tabella riepilogativa con una ipotesi di rimodulazione del fabbisogno finanziario delle risorse originariamente assegnate.

Cod.	Titolo	Costo stimato iniziale	Variazione proposta	Costo stimato attuale
3A	Sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via san Pardo	€ 700.000,00		€ 700.000,00
3B	Riqualificazione Via Gravina – Via Dante	€ 200.000,00		€ 200.000,00
3D	Riqualificazione Aia del Cavallo	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
3E	Riqualificazione percorso Matera Sud - Monumento Caduti XXI settembre (Milizia) - Circonvallazione	€ 300.000,00	€ 30.000,00	€ 330.000,00
3F	Accesso Parco delle Chiese Rupestri	€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ -
3G	Ingresso La Martella - via Vesuvio	€ 350.000,00		€ 350.000,00
4A	Riqualificazione urbanistica Rione Agna (P.zza Sant'Agnese, P.zza delle Costellazioni, percorso Ofra, Le Piane)	€ 700.000,00		€ 700.000,00
4B	Riqualificazione Rione Spine Bianche (Via Leopardi - Piazza S. Pio X)	€ 150.000,00		€ 150.000,00
4C	Riqualificazione Rione Serra Rifusa – Piazzetta Via dei Sanniti e strade adiacenti – Via del Peucezi	€ 600.000,00		€ 600.000,00
4E	Riqualificazione Rione Acquarium, Rione Giada, Rione Arco	€ 300.000,00	€ 75.000,00	€ 375.000,00
5F	Interventi e servizi per l'analisi e il governo dei flussi turistici	€ 267.000,00	€ 45.000,00	€ 312.000,00
5H	Realizzazione servizi igienici sul Belvedere Murgia Timone	€ 150.000,00		€ 150.000,00
Totale		€ 4.867.000,00	€ -	€ 4.867.000,00

Pertanto, qualora tale richiesta fosse condivisa, al fine di proseguire celermente con l'attuazione degli interventi previsti, Vi chiedo di darci riscontro alla presente e, conseguentemente, si potrà attivare la procedura scritta per la rimodulazione nell'ambito del CIS.

Avv. Giovanni Portaluri
Referente unico del CIS per Invitalia

Allegati:

- Resoconto riunione del 9 maggio 2019

CIS "MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019"

Resoconto della riunione tra Comune di Matera e Invitalia del 9 maggio 2019

Presenti:

Comune di Matera: Ing. Antonio Nicoletti - Referente unico per il Comune di Matera del CIS Matera.

Invitalia: Avv. Giovanni Portaluri – Referente unico per Invitalia del CIS Matera; Dott. Paolo Di Nola; Dott. Gianluca Micarelli, Arch. Massimo Baragli, Arch. Rosa di Nuzzo, Ing. Francesco Meligrana, Dott. Giuseppe Reca.

In primo luogo, Invitalia ha illustrato lo stato di realizzazione di tutti gli interventi ricompresi nel CIS, sintetizzato in una nota che si allega al presente resoconto.

A seguire, sono stati approfonditi i singoli interventi.

Per 5 interventi relativi alle opere di riqualificazione (3B - Riqualificazione Via Gravina - Via Dante, 3E -- Riqualificazione percorso Matera Sud, 3G - Ingresso La Martella - via Vesuvio, 4B - Riqualificazione Rione Spine Bianche, 4C - Riqualificazione Rione Serra Rifusa) è stata esperita la gara per l'esecuzione di lavori ed è in corso l'attività di verifica e valutazione delle offerte.

Per tali interventi si stima che l'aggiudicazione non efficace possa avvenire entro il corrente mese e i lavori avviati entro il mese di luglio.

A tal proposito si conviene che Invitalia prenderà contatto tempestivamente con l'ufficio Lavori Pubblici del Comune e con il Referente unico del CIS per il Comune di Matera per coordinare tutte le iniziative atte ad assicurarne il miglior svolgimento dei lavori ed il contenimento di tutti i possibili impatti negativi sulle aree oggetto degli interventi e sulla città in generale trattandosi dei principali nodi viari di accesso.

Per l'intervento 3D - Riqualificazione Aia del Cavallo, per il quale è stato necessario un supplemento di indagini, è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva, in particolare per le verifiche e gli allineamenti relativi agli aspetti economici, la cui consegna per le verifiche del RUP è prevista nel corso del mese corrente. Non appena disponibile la progettazione, Invitalia lo comunicherà al Comune per l'indizione della conseguente conferenza dei servizi.

Per quanto concerne l'intervento 3A - Sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via San Pardo, Invitalia informa il Comune che sta procedendo con la progettazione esecutiva, riportando le opportune modifiche a quanto già elaborato, in funzione delle informazioni ricevute circa la soluzione dei problemi legati alle proprietà di alcune aree interessate dall'intervento, ma resta in attesa della relativa formale documentazione per poter concludere la progettazione e sottoporla alla valutazione della conferenza dei servizi.

In relazione all'intervento Civiltà contadina / Fruizione si prende atto che nella giornata odierna è in corso la consegna delle aree e degli immobili all'impresa selezionata per l'allestimento del cosiddetto "Vicinato a Pozzo", la durata dell'intervento è stimato in circa un mese. Invitalia, formalizzerà a stretto giro al Comune la prevista data di ultimazione dei lavori e, quindi, di riconsegna delle aree e degli immobili e di consegna delle attrezzature installate.

A tal proposito, il Comune informa che a breve dovrebbe essere pubblicata una manifestazione di interesse per affidare, provvisoriamente, la gestione del sito.

Riguardo all'intervento 5F – C Sistema di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari, Invitalia conferma quanto anticipato per le vie brevi circa l'esito della gara indetta per la realizzazione di tale intervento. Infatti, la gara ad inviti rivolta ad un campione estratto a sorte di dieci operatori, esperita attraverso il MEPA, è andata deserta.

Invitalia, quindi, proporrà una nuova gara, sempre attraverso il MEPA, ma nella forma della gara aperta, rivolta, quindi, a tutti gli operatori economici interessati del settore.

Avendo verificato che, tra le cause dell'esito negativo della prima gara, vi è sicuramente l'importo a base d'asta insufficiente rispetto ai requisiti del sistema richiesto, si ritiene che un incremento del finanziamento dell'intervento tale da consentire un aumento della base d'asta di circa 45.000 euro, attenuerebbe il rischio di un nuovo fallimento.

A tal proposito, Invitalia segnala che anche altri due interventi necessiterebbero di un incremento delle risorse finanziarie per assicurarne un'efficace realizzazione.

In particolare, per l'intervento 4E - Riqualficazione Rione Acquarium, Rione Giada, Rione Arco è necessario reperire ulteriori risorse finanziarie per assicurare una più corretta e compiuta esecuzione del progetto.

Infatti, al fine di rispettare l'attuale dotazione economica, si è reso necessario, nell'attuale fase di progettazione, stralciare e ridurre al massimo le aree e le lavorazioni originariamente previste nel progetto preliminare, con forti penalizzazioni sulla resa del progetto.

Inoltre, nella fase di rilevazione topografica dell'area, effettuata nell'ambito della progettazione esecutiva, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti di diversa natura, rendendo necessaria un'apposita campagna di caratterizzazione per stabilirne la qualità e la quantità.

A tale attività si è fatto fronte con le risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento. Tuttavia, la corretta rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti in parola ed il ripristino di alcune delle lavorazioni attualmente stralciate dal progetto, richiedono risorse per un ammontare di circa 75.000 euro che non possono essere rinvenute nell'ambito dell'attuale finanziamento.

Per l'intervento 3E - Matera Sud Monumento caduti XXI settembre (Milizia) - Circonvallazione, è emersa l'esigenza di installare dei presidi di sicurezza per i pedoni in un tratto di via Carlo Levi, oggetto di manutenzione del manto stradale e del rifacimento di tratti di marciapiede, il cui costo è stimato in circa 30.000 euro.

Anche in questo caso la dotazione economica dell'intervento non consente tale ampliamento e, pertanto, si rende necessario un incremento delle risorse a disposizione.

Alla luce di queste esigenze, considerato che:

- le finalità di miglioramento dell'accesso stradale al Parco delle chiese rupestri originariamente previste nell'intervento 3F - Accesso Parco delle Chiese Rupestri potranno essere conseguite nell'ambito dell'intervento Parco della storia dell'uomo - Civiltà rupestre, già in corso di attuazione

e che

- l'intervento 3F - Accesso Parco delle Chiese Rupestri e tutti gli interventi per i quali è emersa l'esigenza di rafforzarne la dotazione sono finanziati dalla medesima fonte ovvero dalla Legge 205/2017, art. 1 comma 574,

si concorda sulla opportunità di destinare le risorse così rinvenienti, pari a € 150.000, all'incremento di risorse necessario ai tre interventi su menzionati.

A tal fine, considerando che l'assegnazione delle risorse ai vari interventi era stata stimata in via preliminare dall'amministrazione comunale e che, da quanto emerso in fase di attuazione, è necessaria una rimodulazione delle risorse assegnate, anche al fine di assicurare tempestività e puntuale riscontro ai fabbisogni registrati, una volta acquisita formale condivisione da parte del Comune si procederà con l'attivazione delle procedure CIS per l'adeguamento delle schede intervento.

In ultimo, riguardo l'intervento Viabilità per l'area delle cave, finanziato dal Bando per le Periferie urbane, l'Ing. Nicoletti conferma, come già comunicato nelle precedenti riunioni, di aver acquisito per le vie brevi la disponibilità dell'Area Tecnica della Provincia di Matera a provvedere alle seguenti attività:

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- funzione di responsabile del procedimento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Dal canto suo, Invitalia conferma la propria disponibilità a realizzare le attività propedeutiche alla progettazione ovvero:

- realizzazione dei sondaggi geognostici;
- redazione dello studio geologico;
- redazione dello studio idraulico;
- rilievo geometrico di dettaglio;
- redazione del documento di verifica dell'interesse archeologico.

Per l'avvio di tali attività resta in attesa di una richiesta formale da parte del Comune di Matera.

In conclusione, è stato affrontato il tema del monitoraggio dei progetti e relativa alimentazione della BDU.

A seguito della comunicazione prot. 17379/2019 - U del 28/02/2019 con la quale il Comune di Matera ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione la suddivisione dell'attuale unico programma in tre distinti programmi, ciascuno in capo ai tre soggetti che attualmente sono responsabili della sua attuazione (Comune di Matera, Invitalia e Fondazione Matera – Basilicata 2019), Invitalia non ha ancora ricevuto indicazioni in merito alla effettiva possibilità di perseguire tale ipotesi.

Inoltre, nel contempo, gli addetti del Comune che nelle precedenti occasioni si erano fatti carico di inoltrare e validare i dati degli interventi in capo ad Invitalia hanno riferito, per le vie brevi, di non poter più adempiere a questo compito.

Il Comune, dal canto suo, riferisce che ad oggi non vi è stata alcuna risposta da parte del DPCOE alla richiesta su menzionata.

Invitalia e il Comune, concordano sulla necessità di operare sinergicamente alla ricerca di una positiva soluzione della problematica sollecitando una esplicita presa di posizione sull'argomento da parte del DPCOE.

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO – MATERA “CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019”

AVANZAMENTO INTERVENTI 08.05.2019

Interventi in fase di realizzazione

Intervento	Importo	Attività in corso	Stima data avvio lavori (entro)	Durata prevista da progetto esecutivo (giorni)
3B - Riqualificazione Via Gravina - Via Dante	€ 200.000,00	finalizzazione provvedimento ex art. 29	31/7/19	30 gg
3E - Riqualificazione percorso Matera Sud	€ 300.000,00	finalizzazione provvedimento ex art. 29	31/7/19	98 gg
3G - Ingresso La Martella - via Vesuvio	€ 350.000,00	finalizzazione provvedimento ex art. 29	31/7/19	61 gg
4B - Riqualificazione Rione Spine Bianche	€ 150.000,00	finalizzazione provvedimento ex art. 29	31/7/19	30 gg
4C - Riqualificazione Rione Serra Rifusa	€ 600.000,00	finalizzazione provvedimento ex art. 29	31/7/19	95 gg
0A - Civiltà contadina / Fruizione	€ 610.000,00	Realizzazione	9/5/19	30 gg (*)
0C - Preistoria	€ 1.000.000,00	Verifica progetto esecutivo	31/8/19	120 gg
0D - Civiltà rupestre	€ 3.500.000,00	Verifica progetto esecutivo	30/9/19	180 gg
5F - C Sistema di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari	€ 252.000,00	Pubblicazione gara tramite procedura aperta sul MEPA	15/7/19	80 gg

(*) Data riferita alla realizzazione delle parti già progettate. L'ultimazione della progettazione degli altri contenuti multimediali è prevista per fine luglio 2019.

Interventi in fase di progettazione

Intervento	Importo	Attività in corso	Prossima Tappa	Data	Data consegna cantieri (*)	Note
0A - Civiltà contadina / Lavori	€ 6.390.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	31/7/19	Dicembre '19	
0B - Città dello spazio	€ 1.500.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	31/5/19 (**)	Ottobre '19	
0E - Il Sistema delle Cave	€ 2.000.000,00	Verifiche sull'aggiudicazione della progettazione esecutiva	Aggiudicazione definitiva efficace	31/5/19	Febbraio '20	
0H - Bonifica discarica La Martella	€ 3.000.000,00	Predisposizione atti di gara	Indizione gara progetto esecutivo	31/5/19	Ottobre '19 (***)	
3A - Sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via San Pardo	€ 700.000,00	Progettazione esecutiva sospesa e riattivata a seguito di comunicazione dell'amministrazione Comunale	Consegna progetto esecutivo	31/5/19	Novembre '19	In corso la formalizzazione da parte del Comune dell'attestazione delle proprietà propedeutiche alla realizzazione dell'opera e alla validazione del progetto

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019

Intervento	Importo	Attività in corso	Prossima Tappa	Data	Data consegna cantieri (*)	Note
3D - Riqualificazione Aia del Cavallo	€ 1.000.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	31/5/19	Novembre '19	
4A - Rione Agna, piazza S. Agnese e percorso Ofra - Le Piane	€ 700.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	15/7/19	Novembre '19	Relativamente al percorso Ofra - Le Piane si sta procedendo con un intervento di riprofilatura stradale e di delimitazione delle aree pedonali, la cui progettazione sarà svolta direttamente da Invitalia
4E - Riqualificazione Rione Aquarium, Rione Giada, Rione Arco	€ 300.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	31/5/19	Novembre '19	Necessità di reperire ulteriori fondi per l'attività di smaltimento rifiuti e per il completamento del progetto.
5H - Realizzazione servizi igienici sul Belvedere Murgia Timone	€ 150.000,00	Progettazione esecutiva	Consegna progetto esecutivo	15/7/19	Ottobre '19	Invitalia sta perfezionando il progetto esecutivo, già condiviso con il Sindaco, per la successiva condivisione con la Sovrintendenza

(*) Data stimata ipotizzando 1,5 mesi per Conferenza dei Servizi e validazione progetti e 4 mesi da indicazione gara a sottoscrizione del contratto.

(**) Data stimata nelle more della chiusura della Conferenza di Servizi in corso di svolgimento.

(***) Data prevista per l'avvio delle attività di messa in sicurezza.

Agli interventi riportati in queste tabelle vanno aggiunti:

- l'intervento 5F – Linea A dedicato alla realizzazione di una analisi previsionale dei flussi turistici ultimato a dicembre con la consegna del relativo studio;
- l'intervento OG - Viabilità per l'area delle cave la cui fonte di finanziamento è stata recentemente riattivata dal Governo nazionale e per il quale, quindi, è possibile avviarne la progettazione.

SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A.

Denominazione intervento: 3 E – “Strade e Accessi alla città – Riqualificazione percorso Matera Sud - Monumento Caduti XXI Settembre (Milizia) – Circonvallazione” – Rimodulata.

Localizzazione intervento: Città di Matera

Breve descrizione intervento:

La gestione del traffico stradale, pedonale e della mobilità in generale, rappresenta uno degli obiettivi di maggior criticità per la città, anche in relazione alle manifestazioni correlate alla nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. A tal riguardo uno dei principali obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone di conseguire consiste nel miglioramento sistematico delle vie di accesso alla Città.

Ciò consentirà ai tanti visitatori e fruitori delle iniziative e manifestazioni previste di avere un impatto positivo con la città che avrà modo di presentarsi curata e ordinata anche nelle parti più esterne e periferiche.

Nello specifico, l'intervento prevede la riqualificazione delle aree urbane che gravitano intorno all'ingresso/percorso di Matera Sud - Monumento Caduti XXI Settembre (Milizia) - Circonvallazione al fine, come detto, di accogliere decorosamente i visitatori in ingresso nonché al fine di migliorarne le condizioni di viabilità e fruibilità per i veicoli che quotidianamente e ordinariamente circolano e transitano lungo detto percorso.

Il progetto riguarda una serie di interventi da eseguirsi lungo la via di accesso alla città costituito dal percorso Matera Sud - Monumento ai Caduti del XXI Settembre (Milizia) - Circonvallazione, nonché, ove occorra, nelle parti di tessuto urbano ad esso correlate. Le principali azioni pianificate sono:

- Riqualificazione della pavimentazione stradale mediante la fresatura dell'attuale e la fornitura e posa in opera di nuovo ed idoneo conglomerato bituminoso;
- Realizzazione di sistemi di svincolo dei veicoli (rotonde, svincoli, aiuole, ecc.);
- Realizzazione/riqualificazione di marciapiedi;

Scheda Interventi CIS

- Realizzazione/riqualificazione di aree verdi;
- Realizzazione/riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione con l'installazione di sistemi che garantiscano la massima sicurezza alla circolazione dei fruitori della strada;
- Installazione di elementi di arredo urbano (ad. es. totem, panchine, fontane, pannelli informativi, ecc.);
- Realizzazione di ogni ulteriore opera varia di completamento e finitura occorrente per la piena riqualificazione dell'area di intervento.

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento

Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 18 maggio 2018

COSTO DELL'INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Costo Complessivo (euro): € 330.000,00

Risorse finanziarie da individuare(euro): nessuna

Fonte finanziaria: L. 205/2017, Art. 1, c. 574

STATO DI ATTUAZIONE

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS:

Progetto preliminare

Livello di progettazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere: progettazione esecutiva

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ*

Fase	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Pubblicazione bando per progettazione definitiva/esecutiva				X		
Progettazione				X		
Verifica e Validazione				X		
Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori				X		
Stipula contratto				X		
Esecuzione lavori				X		
Collaudo/funzionalità					X	

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Costo totale	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Impegni di spesa (OGV)				300.000,00	30.000,00	
Spesa prevista					70.000,00	260.000,00

** Si sta valutando l'adozione di azioni di accelerazione per la fase realizzativa degli interventi, quali ad esempio: l'attuazione in più lotti e la realizzazione di interventi mediante l'attivazione di doppi turni di lavoro nell'arco della giornata lavorativa.*

SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A.

Denominazione intervento: 4 E – “Interventi per il Decoro Urbano – Riqualificazione Rione Aquarium, Rione Giada, Rione Arco” – Rimodulata.

Localizzazione intervento: Città di Matera

Breve descrizione intervento:

La cura del decoro urbano ha come obiettivo la riqualificazione dell'ambiente della città attraverso il controllo della qualità urbana. L'attenzione al decoro, come insieme di azioni finalizzate al recupero dell'immagine complessiva della città, del suo territorio e della sua identità, la gestione del traffico stradale, pedonale e della mobilità in generale, rappresentano alcuni degli obiettivi di maggior criticità per la città, anche in relazione alle manifestazioni correlate alla nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. A tal riguardo uno dei principali obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone di conseguire consiste nella riqualificazione di parti degradate del tessuto urbano con conseguente miglioramento sistematico del decoro della città. Ciò consentirà ai tanti visitatori e fruitori delle iniziative e manifestazioni previste di avere una migliore impressione della città, che potrà presentarsi curata e ordinata anche nelle parti più esterne e periferiche.

Nello specifico, l'intervento prevede la riqualificazione delle aree urbane dei Rioni Aquarium, Giada ed Arco, come detto, di fornire un ottimo biglietto da visita per i visitatori in transito da Matera per le manifestazioni correlate alla nomina di Citta Capitale Europea della cultura 2019 nonché per assicurare una fruizione ottimale degli spazi da parte dei cittadini residenti.

Gli obiettivi perseguiti sono riassumibili secondo quanto segue:

- migliorare la qualità urbana attraverso interventi mirati di decoro e riqualificazione degli spazi urbani;
- razionalizzare le vie di comunicazione;

Scheda Interventi CIS

- elevare il livello della sicurezza stradale migliorando i percorsi ciclo-pedonali attraverso l'adeguamento di marciapiedi, sedi stradali ed eventuali piste dedicate a soggetti deboli;
- migliorare il sistema di pubblica illuminazione attraverso l'implementazione di sistemi in linea con le categorie illuminotecniche proprie della tipologia di strada oggetto di intervento;
- razionalizzare il sistema del verde urbano attraverso la realizzazione di aiuole, piccoli parchi e/o piazze, piantumazione di siepi ed alberature ad alto fusto così introducendo misure di miglioramento del paesaggio urbano, spesso trascurato nelle aree meno centrali della città.

Le principali azioni pianificate sono:

- Riqualificazione della pavimentazione stradale mediante la fresatura dell'attuale e la fornitura e posa in opera di nuovo ed idoneo conglomerato bituminoso;
- Realizzazione/riqualificazione di marciapiedi;
- Realizzazione/riqualificazione dell'area pubblica esistente destinandola, in tutto o in parte a giardini e/o parco pubblico e/o piazza;
- Realizzazione/riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione con l'installazione di sistemi che garantiscano la massima sicurezza alla circolazione dei fruitori della strada;
- Installazione di elementi di arredo urbano (ad. es. totem, panchine, fontane, pannelli informativi, giochi bimbo, ecc.);
- Realizzazione di ogni ulteriore opera varia di completamento e finitura occorrente per la piena riqualificazione dell'area di intervento.

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento

Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 18 maggio 2018

COSTO DELL'INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Costo Complessivo (euro): € 375.000,00

Risorse finanziarie da individuare (euro): nessuna

Fonte finanziaria: L. 205/2017, Art. 1, c. 574

STATO DI ATTUAZIONE

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS:

Progetto preliminare in corso di redazione

Livello di progettazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere: progettazione esecutiva

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ*

Fase	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Pubblicazione bando per progettazione definitiva/esecutiva				X		
Progettazione				X		
Verifica e Validazione				X		
Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori				X		
Stipula contratto				X		
Esecuzione lavori				X		
Collaudo/funzionalità					X	

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Costo totale	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Impegni di spesa (OGV)				300.000,00	75.000,00	
Spesa prevista					75.000,00	300.000,00

** Si sta valutando l'adozione di azioni di accelerazione per la fase realizzativa degli interventi, quali ad esempio: l'attuazione in più lotti e la realizzazione di interventi mediante l'attivazione di doppi turni di lavoro nell'arco della giornata lavorativa.*

SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A.

Denominazione intervento: 5F – “Interventi e servizi per l’analisi e il governo dei flussi turistici – Rimodulata”

Localizzazione intervento: Città di Matera

Breve descrizione intervento:

Il Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS Matera, nella seduta del 16 luglio 2018, su richiesta del Comune di Matera, ha approvato l’inserimento nel CIS Matera di n. 13 nuovi interventi, per un valore complessivo di 8,8 milioni di euro, finanziati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 574, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.

Nel novero dei 13 nuovi interventi è incluso l’intervento denominato “Interventi e servizi per l’analisi e il governo dei flussi turistici” articolato in tre linee di attività:

- A. Analisi previsionale flussi turistici;
- B. Sistema intelligente per il monitoraggio dei flussi turistici nel centro storico e nei Sassi;
- C. Sistema integrato di gestione dell’accoglienza turistica in ambito comunale.

Successivamente, nella riunione di coordinamento del 13/12/2018, lo stesso Comune di Matera ha manifestato l’intenzione di attuare direttamente gli specifici interventi di cui alla linea di attività C) “Gestione integrata accoglienza turistica” e il Coordinatore del CIS ha preso atto di tale volontà.

Pertanto, la presente scheda sostituisce, rimodulandola, la precedente versione della scheda 5F “Interventi e servizi per l’analisi e il governo dei flussi turistici”, prevedendo lo stralcio della linea di attività sub C) e rideterminando l’ammontare complessivo per il finanziamento delle linee A) e B).

L’intervento si compone, quindi, delle due seguenti linee di attività:

A. Analisi previsionale dei flussi turistici relativi al 2018-2020, con segmentazione in base alla provenienza e al sistema di trasporto, finalizzato alla definizione dei servizi di accoglienza e mobilità per il periodo fine 2018-inizio 2020 (importo 15.000 euro).

L’analisi contiene le seguenti previsioni:

- numero di visitatori attesi, opportunamente segmentati, e domanda turistica attivata;
- mezzi di trasporto utilizzati;
- distribuzione mensile dei flussi;
- origine dei visitatori;

Scheda Interventi CIS

- stima dei fabbisogni di trasporto.

L'analisi previsionale dei flussi turistici attesi per il 2019, messa a disposizione del Comune di Matera e condivisa con il Coordinatore, è stata condotta a partire dai dati forniti dall'APT Basilicata per il 2017 riguardanti il numero di arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, integrati dalle stime sul numero di turisti che utilizzano servizi di accoglienza non monitorati (es.: affittacamere) e dalla stima del numero di escursionisti rilevati con ricerche sul campo. Il numero di visitatori così determinato per il 2017 è stato stimato in circa 900.000 unità.

Per la proiezione al 2019 sono stati utilizzati, cautelativamente, gli stessi tassi di crescita del periodo 2016-17 con una variazione della composizione dei visitatori a favore degli escursionisti. Con questa metodologia il numero di visitatori stimato per il 2019 è di poco superiore a 1,2 milioni di unità.

Dal punto di vista della provenienza, da questa analisi emerge che circa 300.000 visitatori ovvero il 25% delle persone che visiteranno Matera nel 2019 provengono dall'estero.

Inoltre, la proiezione riferita alla distribuzione mensile delle presenze turistiche attese nel corso del 2019, evidenzia l'assenza di forti elementi di stagionalità in quanto le presenze turistiche si concentrano per circa il 60% nei sei mesi che vanno da aprile a settembre.

B. Sistema intelligente per il monitoraggio dei flussi turistici nel centro storico e nei Sassi; (importo 252.000 euro).

L'intervento ha come obiettivo prioritario quello di realizzare un sistema integrato di accoglienza e gestione dei flussi turistici, utilizzando sia strumenti digitali di monitoraggio dei flussi (veicolari e pedonali), sia strumenti di gestione e coordinamento dei servizi (accompagnamento e primo contatto, gestione delle emergenze, raccordo tra operatori pubblici e privati, supporto alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale).

Il modello cui tendere è quello già attuato in occasione di grandi eventi, laddove la presenza contestuale (e nel caso di Matera lungo l'arco di un anno intero) di centinaia di migliaia di persone in un circoscritto ambito territoriale ha comportato la necessità di particolari accorgimenti organizzativi e gestionali.

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento

Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 18 maggio 2018

COSTO DELL'INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Costo Complessivo (euro): € 312.000,00

Risorse finanziarie da individuare (euro): nessuna

Fonte finanziaria: L. 205/2017, Art. 1, c. 574

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019

Scheda Interventi CIS

STATO DI ATTUAZIONE

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS:

Scheda progetto (acquisizione di beni e servizi)

Livello di progettazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere: progettazione esecutiva

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ*

Fase	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Pubblicazione bando per progettazione definitiva/esecutiva				X		
Progettazione				X		
Verifica e Validazione				n.a.		
Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori				X	X	
Stipula contratto				X	X	
Esecuzione lavori				X	X	
Collaudo/funzionalità				X	X	

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Costo totale	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Impegni di spesa (OGV)				267.000,00	45.000,00	
Spesa prevista				15.000,00	50.000,00	247.000,00

** Si sta valutando l'adozione di azioni di accelerazione per la fase realizzativa degli interventi.*

INV-INV Prot. 0066743 - 28-05-2019